

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Fornitore aggiudicatario:

**ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell'Emilia
(BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374)**

Contratto:

Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 DEL D.Lgs. 50/2016)**

PREMESSE

Oggetto

Oggetto del presente certificato è l'attestazione della regolare esecuzione della fornitura di un "Impianto per la produzione di azoto e di un generatore di aria compressa", destinato alla sede laboratoristica Arpae di **Ravenna** in via **Marconi**.

La fornitura è oggetto di contratto aggiudicato con Determinazione n. **446 del 26/05/23** alla ditta **ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell'Emilia (BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374)**, per l'importo di Euro **50.750,00 (IVA esclusa) + IVA al 22%**, pari a complessivi Euro **61.915,00**

La fornitura rientra nel finanziamento relativo al **PNC - Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale”** - CIG 9705186CD6, CUP I83C22000640005.

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dal **Dr. Mario Polidoro**, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Stipula

Il contratto è stato stipulato sul sistema del mercato elettronico della P.A. (Me.PA):
Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23)

Subappalto

Non è previsto subappalto.

Tempo utile per l'esecuzione della fornitura (Disciplinare tecnico)

Il termine per la consegna della fornitura era fissato in **120** giorni naturali consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza avvenuta il **30/05/23** sul mercato elettronico di CONSIP Spa, con scadenza quindi al **27/09/23**.

La ditta ha però chiesto in data **27/9/23** il posticipo dei tempi di consegna per ulteriori **15** giorni lavorativi a causa di sopraggiunti ritardi nella produzione in fabbrica. Il RUP ha autorizzato il differimento del termine previsto, mediante comunicazione PEC del **28/09/23** portando i termini per la consegna al **18/10/23**.

La fornitura è stata consegnata presso la sede laboratoristica di Ravenna il giorno **11/10/23** con documento di trasporto n. **2023-DDTE-0000707** e con documento di trasporto n. **2023-DDTE-0000708**, dunque in tempo utile.

Il successivo termine per il completamento di tutte le operazioni di installazione e collaudo era fissato in **30** giorni lavorativi dalla consegna e dunque al **10/11/23**.

Il giorno **11/10/23** la ditta ha effettuato l'installazione e l'avviamento del compressore ad aria e il posizionamento del generatore di azoto.

Il giorno **18/10/23** la ditta ha effettuato l'installazione del generatore di azoto: in tale data non è stato possibile proseguire con l'avviamento e il collaudo del generatore di azoto in quanto Arpae, non disponeva ancora, nella nuova sede di Ravenna, della necessaria linea elettrica a 400 V. Pertanto le operazioni di collaudo sono state interrotte per cause non imputabili alla ditta.

In data **08/12/23** il RUP ha comunicato alla ditta ARIAC che i lavori elettrici necessari si sarebbero conclusi presumibilmente entro gennaio 2024

In data **11/12/23** la ditta ARIAC ha richiesto il pagamento dell'80% del valore della fattura 2023-FPA-0000006 del 30/11/2023 emessa per l'intero importo contrattuale di Euro 50.750,00 (iva esclusa) sulla base della non imputabilità del ritardo nel collaudo, rinviando il saldo a collaudo concluso.

In data **21/12/23** il RUP, con comunicazione a mezzo PEC **Prot. PG/2023/217431**, ha riconosciuto tale possibilità nella misura del **40%**, comunicando assenso alla liquidazione dell'importo del corrispondente di Euro p **20.300,00** (iva esclusa)

Il collaudo, la formazione e l'addestramento del personale si sono conclusi con esito positivo in data **23/02/24**.

Si dichiarano pertanto ultimate le prestazioni contrattuali in data **23/02/24**.

Adempimenti PNC

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

Documento di Regolarità Contributiva

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società **ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell'Emilia (BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374) DURC INAIL prot. 42264592 del 31/01/2024, scadenza validità 30/05/2024)** che ne attesta la regolarità.

Stato finale

Importo contrattuale	Euro 50.750,00
IVA (22%)	Euro 11.165,00
Totale	Euro 61.915,00

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati pagamenti in acconto per la cifra di euro **20.300,00** (iva esclusa), in misura pari al **40%** del valore complessivo contrattuale fatturato con documento **nr. 2023-FPPA-0000006 del 30/11/23**.

Resta il credito netto della ditta appaltatrice di **euro 30.450,00 (iva esclusa)**, da **liquidare alla firma del presente documento**.

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto **Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23)** relativo alla fornitura di un impianto per la produzione di azoto e di un generatore di aria compressa, destinato alla sede laboratoristica Arpae di Ravenna eseguita dalla ditta **ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell'Emilia (BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374)**, liquidando il credito residuo pari ad euro **30.450,00 (IVA esclusa)**

Reggio Emilia, 28/02/24

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mario Polidoro)**