

Piano controlli per l'esecuzione dell'intervento di taglio vegetazionale ripariale a fini idraulici lungo il Fiume Reno nei comuni di Galliera e Malalbergo

- **Frequenza di controllo** da effettuarsi per tutta la durata del cantiere:
 - 1 controlli a settimana
 - eventuali controlli integrativi su segnalazioni esterne o per necessità di approfondimento dell'attività settimanale
- **Enti che effettuano il controllo:**
 - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno – Regione Emilia Romagna
 - Carabinieri Forestali operanti in convenzione con Arpae con il contributo di AAC Metropolitana
- **Attività di coordinamento:**
 - verrà costituito un gruppo di coordinamento composto da uno o due rappresentanti per ogni amministrazione coinvolta. Questo gruppo avrà come coordinatore amministrativo un funzionario del AAC Metropolitana. In fase di insediamento il gruppo di coordinamento metterà a punto il calendario dei controlli
 - sono previsti i seguenti controlli congiunti (gli enti di controllo e il Direttore lavori della ditta):
 - Uno da effettuarsi a inizio lavori sulle aree pilota, a seguito di predisposizione del cantiere
 - Uno a fine lavori per la verifica della corretta cessazione dell'occupazione e ripristino dei luoghi. In questa sede possono essere previste delle prescrizioni di ripristino in caso di insufficiente aderenza al disciplinare di concessione
 - Controlli congiunti in fasi intermedie che saranno definiti in base a eventuali necessità specifiche (es. risolvere casi legati a segnalazioni cittadinanza, risolvere dubbi legati a verifiche degli agenti controllori in cui vi sia necessità di uno specifico supporto tecnico del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile).
- **Area pilota:**
 - Aree campione (area pilota) da definire in accordo tra ditta e protezione civile, rappresentative delle modalità di taglio a bando: in sponda ampia e in sponda stretta. Comunicare prima dell'esecuzione lavori.
 - Nell'area pilota, prima dell'inizio dei lavori:
 - la ditta effettuerà la dimostrazione dei criteri di taglio adottati e che saranno utilizzati per l'intero intervento
 - il gruppo di coordinamento illustrerà i parametri di controllo per uniformare l'approccio degli enti
 - la Ditta effettuerà la quantificazione della biomassa tagliata che sarà utilizzata per stimare l'entità di taglio dell'intero intervento
- **Reportistica** dell'attività di controllo:
 - Per ogni sopralluogo verrà redatto un **Verbale di controllo** su un modello predisposto che conterrà i seguenti elementi essenziali:

- data controllo
- chi fa controllo (Ente e funzionari)
- motivo del controllo: 1) controllo programmato, 2) controllo su segnalazione, 3) entrambi i casi
- stato avanzamento cantiere
- descrizione intervento fatto ed eventuali foto
- eventuali scostamenti significativi dal cronoprogramma lavori
- output del controllo: eventuali indicazioni/istruzioni alla Ditta; eventuali verbali sanzionatori, ecc...

Appendice al Piano dei controlli: Informazioni

- **Informazione alla cittadinanza e alle associazioni** interessate all'intervento **prima dell'inizio lavori**
 - Pubblicazione della news sul sito web Arpae e della Protezione Civile che verrà trasmessa ai comuni per l'informazione alla cittadinanza
- **Gestione delle comunicazioni con la cittadinanza durante i lavori**
 - Attivazione dell'URP Arpae con l'inserimento nella news di un rimando per i contatti e raccolta delle segnalazioni della cittadinanza
 - Attivazione presso Arpae AAC Metropolitana, in collaborazione con il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, di un punto di raccolta delle richieste di informazione (da URP e da altri sistemi di comunicazione) che effettuerà il filtro delle segnalazioni. Il punto di raccolta:
 - trasmetterà al Gruppo di coordinamento dei controlli le segnalazioni pertinenti
 - curerà le risposte ai cittadini